

Муниципальное казенное предприятие «Тепло» (МКП «Тепло»)
Юридический адрес: 655682, РХ, Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, 69,
ИНН 1904004931, КПП 190401001, ОГРН 1061901036339,
Эл.адрес: mur_teplo1@mail.ru, тел.8(39041)2-79-42

МКП «Тепло»
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКП «Тепло»
А.Г. Доможаков
«14» 2026 г.



План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.

I. Результаты прохождения предыдущих трех отопительных периодов

(В соответствии с требованиями анализа надежности и планирования ремонтов)

№ п/п	Периоды отопительных сезонов	Количество котельных, котлов	Результат прохождения	Основные замечания / Дефекты
1	2023-2024 гг. 18.09.2023 – 13.05.2024	Котельная: КВр – 0,9 №1, КВр – 0,7 №2, КВр – 0,9 №3, КВр – 0,8 №4	Без аварийных остановок	План подготовки выполнен в полном объеме
2	2024-2025 гг. 11.09.2024 – 16.05.2025	Котельная: КВр – 0,9 №1, КВр – 0,7 №2, КВр – 0,9 №3, КВр – 0,8 №4	Без аварийных остановок	План подготовки выполнен в полном объеме
3	2025-2026 гг. 08.09.2025 -	Котельная: КВр – 0,9 №1, КВр – 0,7 №2, КВр – 0,9 №3, КВр – 0,8 №4	Без аварийных остановок	План подготовки выполнен в полном объеме

II. Организационная часть

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Актуализация приказов, программы проведения противоаварийных тренировок, инструкций, схем, оперативных журналов, паспортов дымовой трубы, конструктивных зданий (котельная)	Доможаков А.Г.		

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
2	Создание нормативного запаса угля на начало ОЗП	Доможаков А.Г.	август	
3	Проведение внепланового инструктажа с персоналом перед началом ОЗП	Доможаков А.Г.	сентябрь	
4	Осенний осмотр дымовой трубы, строительных конструкций здания котельной	Доможаков А.Г.	сентябрь	

III. Техническая часть

№ п/п	Ремонтные работы	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях.	Доможаков А.Г.	ежемесячно	
2	Провести дефектовку всех задвижек в котельной/ замена болтов набивок	Доможаков А.Г.	май	
3	Текущий ремонт дымососа №1, №2 (замена подшипников, балансировка)	Доможаков А.Г.	июль	
4	Провести монтаж циклона.	Доможаков А.Г.	июль	
5	Приобрести задвижки чугунные d100, d80, d50, затвор поворотный дисковый: Ду-100, Ду-80, Ду-50, фланцы: 1-100-5, 1-80-5, 1-50-5.	Доможаков А.Г.	апрель	
6	Проведение гидравлических	Доможаков А.Г.	май	

№ п/п	Ремонтные работы	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении
	испытаний тепловых энергоустановок, теплотрассы – до садика, школы, СДК, сельсовета, спортивный зал.			
7	Промывка системы отопления, котлоагрегатов, теплотрассы.	Доможаков А.Г.	май	
8	Провести косметический ремонт котельной.	Доможаков А.Г.	июнь	
9	Провести дефектовку запорной арматуры в колодцах водопровода.	Доможаков А.Г.	июнь	
10	Провести замену трубы холодного водоснабжения школы.	Доможаков А.Г.	июль	
11	Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до школы.	Доможаков А.Г.	июль	